



Opdrachtgever: Vlasco

Uitvoering: 2012

CSM-wand: 60 panelen — L=7,20 m

Vernageling: 84 stuks — L=5,00 m

88 stuks — L=7,00 m

Trekankers: 14 stuks — dienstlast 600-700 kN

12 stuks — dienstlast 1000 kN

